

**Grandes échéances de planning du réaménagement du quartier des Halles
données en réunion publique du jeudi 5 juin**

Achèvement de la Canopée à mi 2015 avec un peu de retard

Achèvement pôle transport à mi-2016 comme prévu

Achèvement voirie souterraine à mi 2016

Retrait progressif de la cité de chantier entre début 2015 et mi 2016, et aménagement progressif du nouveau jardin à la place

Dernière phase de jardin (y compris aire de jeux définitive des petits) de mi 2016 à fin 2017 sur la partie sud de la cité de chantier qui sera la dernière à être déposée

Derniers travaux sur les voiries piétonnes en 2017

« Finitions » en 2018, par exemple dépose de l'aire de jeux provisoire des petits (pour assurer continuité de l'offre de jeux), et derniers travaux sur voiries piétonnes empruntées par camions des travaux de la dernière phase du jardin